

## Aufheizprotokoll

## für Zement-Heizestrich

**Estriche für Tauber- und Unterfranken**

Hartriegel 6 | 97990 Weikersheim

**Telefon** 07934/2619399**Telefax** 07934/2619204**E-Mail** Info@TFM-Bodensysteme.de**www.TFM-Bodensysteme.de**

**Austrocknung:** Der Estrich ist trocken zu heizen. Die Austrocknungszeit ist abhängig von Temperatur, Estrichdicke, Luftfeuchte und Luftgeschwindigkeit. Durch das Aufheizen des Estrichs mittels Fußbodenheizung wird die Austrocknung beschleunigt.

**Zu beachten:** Drei Tage nach Einbringen jegliche Zugluft vermeiden, erst danach mit dem Lüften beginnen

**Vorlauftemperatur** Maximal 55 °C

**Heizprogramm:** Das nachstehende Heizprogramm ist ohne Nachtabsenkung einzuhalten

**Heizbeginn:** **Frühestens nach 21 Tagen nach Estricheinbau**

**Tag 21-23** Vorlauftemperatur auf 25 °C einstellen und drei Tage halten

Tag 24	30 ° C
Tag 25	35 ° C
Tag 26	40 ° C
Tag 27	45 ° C
Tag 28	50 ° C
Tag 29-31	max. 55 ° C
Tag 32	45 ° C
Tag 33	25 ° C
Tag 34	25 ° C

Nach dem Funktionsheizen beginnt das Trockenheizen:

Die Temperatur der Fußbodenheizung wieder schrittweise in (5 ° C) erhöhen und mit max. 55 ° C Vorlauftemperatur so lange heizen, bis der Estrich belegreif ist.

Nach Austrocknung Vorlauftemperatur so reduzieren, dass eine Oberflächentemperatur des Estrichs von 15 – 18°C erreicht wird.

**Wichtig:** Die Belegreife des Estrichs ist vom Bodenleger mittels CM-Gerät zu prüfen.